

## 14. Informácia o stave investičných akcií

PREDKLADÁ: Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok  
SPRACOVALA: Ing. Renáta Klimentová, vedúca odd. výstavby a životného prostredia  
Silvia Nestarcová, referent odd. výstavby a životného prostredia

### UZNESENIE MsZ č. 1- ...../2019

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4  
a § 18f ods. 1, písm. e.) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
v znení neskorších predpisov,

#### berie na vedomie

informáciu o stave investičných akcií

- (a) bez pripomienok
- (b) s týmito pripomienkami

MsÚ Pezinok - odd. výstavby a životného prostredia  
Rozpracovanosť akcií

		Akcia	Rozpočet	Stav	Predpokladaný termín realizácie / Dodanie	Stav rozpracovanosti akcie	Hodnota vysúťaženej zákazky	Identifikácia dodávateľa
<b>ZŠ Fándlyho</b>								
09.2.1	717002	Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte	70 000 €	Rozpracované	7-9/2019	Realizácia	65 020,80 €	SPELIS s.r.o.
09.2.1	716	PD - hydraulické vyregulovanie vnútorných rozvodov ÚK	2 129 €	Ukončené	4/2019	Ukončené	2 128,80 €	TERMOCOM, spol. s r.o.
<b>ZŠ Na bielenisku</b>								
09.2.1	717003	prestavba 2 tried MŠ na triedy ZŠ	185 000 €	Ukončené	8/2019	Ukončená úprava soc. zariadenia v MŠ na kabinet	3 684,00 €	JA-DA s.r.o.
09.2.1	716	PD - rozšírenie ZŠ Na bielenisku	11 448 €	Ukončené	6/2019	Ukončené	11 448,00 €	
09.6.0.3	713004	ŠJ - robot univerzálny	7 000 €	Ukončené	7-9/2019	Ukončené	1 920,00 €	KEMA SK, s.r.o.
09.2.1	717002	ZŠ - zlepšenie technického vybavenia jazyk. učebne	26 285 €	Plánované	grant	Spracované podklady pre vyhlásenie ver. obstarávania		
<b>ZŠ Kupeckého</b>								
09.2.1	717002	ZŠ - zlepšenie technického vybavenia odbor. učební	83 076 €	Plánované	grant	Spracované podklady pre vyhlásenie ver. obstarávania		
09.6.0.3	717002	ŠJ - rekonštrukcia lapača tukov z kuchyne	12 000 €	Ukončené	8/2019	Ukončené	7 132,05 €	Profimont Slovakia s.r.o.
09.2.1	716	PD - Ochrana fasády ZŠ Kupeckého	600 €	Ukončené	6/2019	Ukončené	600,00 €	Projekty Statika, s.r.o.,
09.2.1.	717002	Realizácia - Ochrana fasády ZŠ Kupeckého	10 000 €	Ukončené	8/2019	Ukončené	6 767,30 €	TEBEKO ZVJ s.r.o.
09.6.0.3	717002	Rekonštrukcia výdajného pultu v ŠJ	10 000 €	Ukončené	8/2019	Ukončené	8 936,40 €	BATEA-STAV s.r.o.
09.2.1.	717001	Vybud.priečky na vytvorenie učebne	10 000 €	Ukončené	8/2019	Ukončené	4 733,00 €	Reymont s.r.o.
09.6.0.3	713004	ŠJ - vozík do konvektomatu	3 000 €	Ukončené	7-9/2019	Ukončené	1 920,00 €	KEMA SK, s.r.o.
09.6.0.3	713004	ŠJ - výdajný ohrevný pult 2 ks	4 000 €	Ukončené	7-9/2019	Ukončené	1 204,20 €	KEMA SK, s.r.o.
<b>ZŠ Orešie</b>								
09.6.0.3	717002	ŠJ - rekonštrukcia stropu v jedálni	15 000 €	Ukončené	8/2019	Ukončené	13 428,00 €	JA-DA s.r.o.
<b>MŠ Orešie</b>								
09.1.1.1	717001	PD oplatenie areálu	1 500 €	Ukončené	7/2019	Ukončené	1 500,00 €	Projekty Statika s.r.o.
09.1.1.1	716	oplotenie areálu	25 000 €	Plánované	8-11/2019	spracované podklady pre vyhlásenie ver. obstarávania		
<b>MŠ Cajlanská</b>								
09.1.1.1	717001	Rozšírenie MŠ - stavebné práce	247 000 €	Plánované				
09.1.1.2	716	PD - Rozšírenie MŠ	38 000 €	Ukončené	5/2019	zrealizovaná PD - štúdia objektu	4 677,00 €	Mgr. Art. Rudolf Látečka - Architekt
				Ukončené	7/2019	Inžinierskogeologický prieskum MŠ Cajlanská	2 160,00 €	Geo - Ferrys, s.r.o
				Plánované	9-12/2019	Vypracovanie PD na objekt - vyhlásenie ver. obstarávania - predkladanie ponúk do 25.09.2019	30 000,00 €	
<b>MŠ gen. Pekníka</b>								
09.1.1.1	635006	oprava strechy MŠ	9 000 €	Ukončené	6/2019	Ukončené	8 200,00 €	Peter Matoušek LORD
09.6.0.1	713004	konvektomat	7 800 €	Ukončené	8-9/2019	Ukončené	7 793,40 €	KEMA SK, s.r.o.
<b>MŠ Za hradbami 2</b>								
09.6.0.1	713004	kombinovaný sporák	7 000 €	Ukončené	8-9/2019	Ukončené	3 174,00 €	KEMA SK, s.r.o.
09.6.0.1	713004	konvektomat	14 000 €	Ukončené	8-9/2019	Ukončené	7 793,40 €	KEMA SK, s.r.o.
09.6.0.1	713004	kuchynský robot	11 000 €	Ukončené	8-9/2019	Ukončené	10 147,99 €	KEMA SK, s.r.o.

		Akcia	Rozpočet	Stav	Predpokladaný termín realizácie / Dodanie	Stav rozpracovanosti akcie	Hodnota vysúťaženej zákazky	Identifikácia dodávateľa
<b>MŠ Bystrická</b>								
09.6.0.1	713004	univerzálny robot	11 000 €	Ukončené	8-9/2019	Ukončené	10 147,99 €	KEMA SK, s.r.o.
09.6.0.1	713004	konvektomat	14 000 €	Ukončené	8-9/2019	Ukončené	7 793,40 €	KEMA SK, s.r.o.
<b>MŠ Svätoplukova</b>								
09.6.0.1	713004	robot	11 000 €	Ukončené	7-9/2019	Ukončené	10 147,99 €	KEMA SK, s.r.o.
09.6.0.1	713004	varná stolica	500 €	Ukončené	7-9/2019	Ukončené	470,40 €	KEMA SK, s.r.o.
<b>MŠ Záhradná</b>								
09.6.0.1	713004	Umývačka riadu	2 834 €	Ukončené	6-7/2019	Ukončené	2 833,68 €	ALVEX, spol. s r. o.
<b>Noclaháreň</b>								
10.7.0	716	PD rekonštrukcia práčovne	2 000 €		7-9/2019	nerealizovala sa PD		
10.7.0	717002	rekonštrukcia práčovne	12 000 €	Ukončené	7-9/2019	Ukončené	11 820,38 €	JA-DA s.r.o.
10.7.0	635006	Údržba budovy	1 000 €	Plánované	5-12/2019	priebežné odstraňovanie havarijných stavov počas roka		
<b>ZUŠ</b>								
09.5.0	716	PD - na prestrešenie dvora	3 000 €	Rozpracované	7-10/2019	príprava podkladov pre zadanie do ver. obstarávania		
<b>ZOS - Komenského 23</b>								
10.2.0	716	PD - prístavba, nadstavba	3 000 €	Plánované	9-12/2019	v prípade potreby počas roka		
10.2.0	635006	Údržba budovy	5 000 €	Plánované	9-12/2019	priebežné odstraňovanie havarijných stavov počas roka		
<b>Dom smútku Pezinok</b>								
08.4.0	717001	prístavba a stavebné úpravy	350 000 €	Rozpracované	9-02/2019-2020	Realizácia	286 573,43 €	STAVOMAL Slovakia, spol. s r. o.
<b>Nasvietenie priechodov pre chodcov po meste</b>								
06.4.0	716	PD - realizácia nového osvetlenia priechodov	5 000 €	Plánované	9-12/2019			
06.4.0	717001	Realizácia nového osvetlenia priechodov po meste	30 000 €	Plánované	9-12/2019			
<b>PD - Vybudovanie verejného osvetlenia na Zumberskej ul.</b>								
06.4.0	716	PD - realizácia nového osvetlenia	2 000 €	Plánované	11/2019			
<b>Prístrešky na autobusové zástavky</b>								
04.5.1	712001	Vybudovanie nových prístreškov	10 000 €	Plánované	9-12/2019			
<b>Výmena okien na Silvánovej ul. - bytový dom</b>								
06.6.0	635006	výmena okien	20 000 €	Ukončené	9/2019	Ukončené	17 270,40 €	Batea - stv s.r.o.
<b>Údržba mestských budov</b>								
06.6.0	635006	Údržba mestských budov	28 032 €		1-12/2019	priebežné odstraňovanie havarijných stavov počas roka		
06.6.0	635006	Údržba mestských budov - Holubyho 22	10 000 €		1-12/2019	priebežné odstraňovanie havarijných stavov počas roka		
		Údržba mestských budov - PKC, amfiteáter	15 000 €		1-12/2019	priebežné odstraňovanie havarijných stavov počas roka		

		Akcia	Rozpočet	Stav	Predpokladaný termín realizácie / Dodanie	Stav rozpracovanosti akcie	Hodnota vysúťaženej zákazky	Identifikácia dodávateľa
<b>Pamiatková starostlivosť</b>								
08.2.0	635006	opravy objektov, hradieb po meste	35 000 €	Plánované	8-12/2019			
<b>Historicko - archeologický posudok na hradby</b>								
08.2.0	637005	Vypracovanie posudku a odmena statika hradieb	15 000 €	Rozpracované	12/2019	vypracovanie Architektonicko-historického výskumu Mestského opevnenia v Pezinku	8 500,00 €	Mgr. Dagmara Baroková
				Rozpracované	12/2019	Statický prieskum obnovy Mestského opevnenia v Pezinku	2 400,00 €	PRODIS+ s.r.o.
<b>Cyklochodník Pezinok - Limbach</b>								
06.2.0	717001	Vybudovanie cyklochodníka - stavebné práce	733 687 €	Rozpracované	3/2019	Ukončený výrub stromov	12 936,00 €	RUGOS, s.r.o.
<b>Vypracovanie ÚP zóny a vypracovanie ZaD</b>								
06.2.0	711005	Vypracovanie ÚP zóny a vypracovanie ZaD	20 000 €	Rozpracované	8-12/2019			
<b>PD - protipožiarne dvere do serverovne 1. posch. MsÚ</b>								
01.1.1	716	PD - protipožiarne dvere	500 €	Rozpracované	9/2019	príprava podkladov pre zadanie do ver. obstarávania		
01.1.1	717002	Rekonštrukcia protipožiarnych dverí	4 720 €	Plánované	9-12/2019			
<b>PD - rekonštrukcia kotolne MsÚ Pezinok</b>								
01.1.1	716	PD - rekonštrukcia kotolne MsÚ Pezinok	3 390 €	Ukončené	8/2019	Ukončené	3 390,00 €	TERMOCOM Servis s.r.o.
<b>PD - Rekonštrukcia strechy požiarnej zbrojnice</b>								
03.2.0	716	PD - Rekonštrukcia strechy	4 000 €	Rozpracované	8-9/2019	Ukončené	2 250,00 €	Projekty Statika s.r.o
<b>PD- vybudovania, rekonštrukcia miestnych komunikácií</b>								
04.5.1	716	<b>PD na rôzne štúdie a PD počas roka</b>	<b>102 000 €</b>			<b>v tom:</b>		
		Rôzne štúdie a PD počas roka na miestne komunikácie, parkoviská:	<b>57 500 €</b>	Plánované	5-12/2019			
		- Kapacitné posúdenie súčasného stavu miestnych komunikácií		Plánované	9-11/2019	prebieha verejné obstarávanie	38 000,00 €	
		- Investičná štúdia - pešia mobilita a cyklooprava v meste		Plánované	9-11/2019	prebieha verejné obstarávanie	14 900,00 €	
		- Stavebné úpravy priechodu pre chodcov na ul. Holubyho		Rozpracované	9-10/2019	Realizácia PD	200,00 €	Projekty Statika s.r.o
		- Vybudovanie priechodu pre chodcov na Suvorovovej ul.		Rozpracované	9-10/2019	Realizácia PD	400,00 €	Projekty Statika s.r.o
		- Geodetické zameranie ulici Krížna		Rozpracované	9-10/2019	Realizácia zamerania	1 144,00 €	Ing. Matej Holý
		PD - Rekonštrukcia chodníkov na Myslenickej ul.	6 000 €	Ukončené	4/2019	Ukončené	3 250,00 €	Projekty Statika s.r.o.
		PD - úprava spevnených plôch na Bratislavskej ulici od kruhového objazdu po Komenského ul.	6 000 €	Rozpracované		V riešení		
		PD - úprava križovatky Bratislavské/Komesnkého/Drevárska	12 500 €	Rozpracované		V riešení		
		PD - úprava križovatky Moyzesova/Kalinčiakova	16 000 €	Rozpracované	5/2019	geodetické zameranie územia	2 600,00 €	Ing. Matej Holý
		PD - úprava križovatky Moyzesova/Kalinčiakova				Spracovaná projektová dokumentácia je pozastavená		
06.6.0	716	PD - odstránenie hav. stavu na objekte Holubyho 14 (bývalá ZŠ)	4 000 €	Rozpracované	9-10/2019	príprava podkladov pre zadanie do ver. obstarávania		
<b>Vybudovanie nových chodníkov, parkovísk</b>								
04.5.1	717001	<b>Vybudovanie nových chodníkov a parkovísk, cestné spomaľovače</b>	<b>110 000 €</b>			<b>v tom:</b>		
		Rôzne, chodník Krížna, priechod pre chodcov pred špec. súdom	100 000 €	Rozpracované	9-12/2019	chodník Krížna - stiahnutie z povolovacieho konania (spracovávajú sa podklady pre zadanie novej PD) Priechod pre chodcov pred špec. súdom - spracovávajú sa podklady pre zadanie do verej. obstar.		
		Vybudovanie cestných spomaľovačov	10 000 €	Plánované	9-12/2019			

		Akcia	Rozpočet	Stav	Predpokladaný termín realizácie / Dodanie	Stav rozpracovanosti akcie	Hodnota vysúťaženej zákazky	Identifikácia dodávateľa
		<b>Rozšírenie križovatky Holubyho – Jesenského ul.</b>	<b>32 000 €</b>			<b>v tom:</b>		
04.5.1	716	PD - rozšírenie odbočovacieho polomeru jazdného pruhu v križovatke	2 000 €	Ukončené	6/2019	Ukončené	1 500,00 €	Projekty Statika s.r.o.
04.5.1	717002	Rozšírenie križovatky Holubyho – Jesenského ul.	30 000 €	Plánované	8-12/2019	príprava podkladov pre zadanie do ver. obstarávania		
		<b>Rekonštrukcia chodníkov, miestnych komunikácií, spevnených plôch</b>	<b>146 013 €</b>			<b>v tom:</b>		
04.5.1	717002	Rekonštrukcia chodníka na Bratislavskej ul.	110 000 €	Ukončené	8/2019	Ukončené	26 689,34 €	Duvystav s.r.o.
		Rekonštrukcia spevnených plôch Trnavská ul. zádržné z r. 2018	6 013 €	Rozpracované	6-12/2019			
		Rekonštrukcia chodníkov na Cajlanskej ul.	30 000 €	Rozpracované	9-12/2019	vyhlásené verejné obstarávanie II.kolo - termín predkladania ponúk do 10.09.2019		
		<b>PD počas roka</b>						
06.2.0	716	PD počas roka na rozvoj obcí	6 610 €	Plánované		priebežne plnenie počas roka		
		- PD - Revitalizácia ihriska na ul. 1. mája		Ukončené	7-8/2019	Ukončené	900,00 €	k-architekti s.r.o.
		- PD Revitalizácia vnútrobloku Za hradbami		Ukončené	7-8/2019	Ukončené	3 500,00 €	k-architekti s.r.o.
04.4.3	716	PD rôzne počas roka na výstavbu	5 000 €	Plánované	5-12/2019	plnenie priebežne počas roka		
		<b>Služby - Výstavba</b>						
04.4.3.	637004	Plánografické služby, vyjadrenia dotknutých orgánov k invest. akciám	8 000 €	Plánované	1-12/2019	priebežne plnenie počas roka		
04.4.3	637005	Geodetické služby, projekčné služby	5 000 €	Plánované	1-12/2019	priebežne plnenie počas roka		
04.4.3	637011	znalecké posudky	2 000 €	Plánované	1-12/2019	priebežne plnenie počas roka		
		<b>Životné prostredie</b>						
04.5.1.	635005	Oprava hav.stavu svetelnej signalizácie križov.Holubyho/Mozzesova z RF (MsZ 30.5.2019)	60 000 €	Ukončené	4/2019	Ukončené	44 381,28 €	ALAM s.r.o.
06.2.0.	635006	Výrub 16 kusov stromov - druh sofora japonská - v stromoradí pod cintorínom na Seneckej ulici v Pezinku	5 880 €	Ukončené	4/2019	Ukončené	5 880,00 €	RUGOS s.r.o.
06.2.0.	637004	Zmluva o dielo - Inventarizácia zelene - Zámocký park ( vrátane posúdenie zdravotného stavu a stability stromov)	8 388,60 €	Ukončené	7-8/2019	Ukončené	5 483,50 €	SAFE TREES s.r.o.
06.4.0	635006	Oprava verejného osvetlenia na Myslenickej	130 000 €	Rozpracované	7-8/2019	Prebieha verejné obstarávanie	83 500,00 €	
06.4.0	635006	Výmena podzemných káblov VO po meste		Plánované	7-12/2019	Grant, štádium vyhodnocovania	15 000,00 €	
08.2.0	637004	Čistenie mesta - Vinobranie 2019	25 000 €	Rozpracované	9/2019	Rozpracované	24 492,00 €	AMG Security s.r.o.

v Pezinku: 9/2019

Spracovala: Ing. Klimentová, S. Nestarcová